



OPOLE

Prezydent Miasta Opola

Opole, dnia 06.06.2019 r.

BRM.0003.164.2019

CDO-ROP.ZD-000159/19


Pan

Przemysław Pospieszynski

Radny Miasta Opola

Rynek - Ratusz

45- 015 Opole



Dotyczy: Interpelacji z dnia 31.05.2019 r.

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie realizacji zadania nr. 99/18 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 pt. „Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole” informujemy, że Wydział Inwestycji Miejskich przeprowadził następujące działania:

- uzyskano warunki techniczne na dostawę wody na cele bytowe i odbiór ścieków bytowych – 14.03.2018r.
- uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 03.04.2018r.
- opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy szatni – maj 2018r.
- dwukrotnie (w maju i listopadzie) złożony został wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o przeprowadzenie procedury przetargowej – postępowania zostały unieważnione gdyż oferty przekraczały wysokość środków przeznaczonych na ten cel. W 2019 r. po raz trzeci przeprowadzono postępowanie przetargowe i po zwiększeniu środków na przedmiotowe zadanie w dniu 29.04.2019 r. została podpisana umowa z firmą PS – Projekt.

Zakres prac obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego obiektu,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej szatni,
- realizację robót obejmujących budowę szatni wraz z przyłączami.

W dniu 03.06.2019 r. została zaakceptowana koncepcja. Umowny termin zakończenia prac do 15.12.2019 r. Koszt realizacji zadania wynosi 582.943,74 zł brutto.

W załączeniu przesyłamy sprawozdanie za kwiecień 2019 z aktualnie realizowanymi projektami w ramach BO.

z up. Prezydenta Miasta,
Sekretarz Miasta
Grzegorz Marcjasz