

BUDŻET OBYWATELSKI 2021 REALIZACJA

L.P.	Nr projektu	Nazwa projektu	Dzielnica	Koszt projektu	Wydział realizujący projekt	Sprawozdanie BO za III kwartał 2021. Stan na 30 września 2021 r. (opis postępu prac)
BO 2020						
1	77/20	Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowasy, Borki, Brzezcie, Świerkle)	500 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Realizacja zadania przeniesiona na rok 2022. Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.
2	42/20	Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	290 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Wyloniono wykonawcę firmę „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król, przekazano Wykonawcy plac budowy, rozpoczęto prace budowlane.
3	23/20	Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grillowania w Pałacowym Parku w Ślawicach	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Ślawice, Wrzoski)	200 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Trwają ustalenia z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
4	78/20	Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	Ogólnomiejskie	600 000	Wydział Inwestycji Miejskich-Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	Projekt zrealizowano
5	6/20	Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętých	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	200 000	Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej	W trkacie realizacji
6	69/20	Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	150 000	Wydział Sportu	Urząd Miasta wystąpił o zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych.
BO 2021						

7	38/21	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	350 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W ramach procedury przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca prac projektowych z którym została podpisana umowa, trwają prace projektowe.
8	66/21	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11	DZIELNICOWE - REJON III (Chabry)	157 000	PSP nr 11	Przygotowanie dokumentacji
9	94/21	Remont alejek w parku osiedlowym	DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej)	260 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W ramach powtórznego postępowania przetargowego również nie wyłoniono Wykonawcy, postępowanie przetargowe zostanie powtórzone po raz trzeci.
10	5/21	Sprzęt do ćwiczeń dla małych bohaterów - Mini siłownia dla dzieci	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	20 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Zadanie zostało wykonane.
11	10/21	Bezpieczna V	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	330 000	Miejski Zarząd Dróg	MZD: Podpisano Umowę z Wykonawcą w dniu 23.08. Trwają prace projektowe. WPS: 1. Przeprowadzenie montażu defibrylatora AED wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzenie instruktażu w Publicznym Przedszkolu Nr 56 w Opolu. 2. Przeprowadzenie montażu defibrylatora AED wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzenie instruktażu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 25 w Opolu. 3. Podpisanie Protokołów odbioru przedmiotu zamówienia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą. 4. Przekazanie do Wydziału Finansowo - Księgowego faktury za defibrylatory wraz z wyposażeniem w celu zapłaty. 5. Sporządzenie korekty budżetu (zwrot niewykorzystanej kwoty dot. realizacji zadania Bezpieczna V do budżetu w celu wykorzystania). MZD: Opracowywana dokumentacja techniczna,
12	19/21	Jezioro Malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem	DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)	540 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Realizacja w toku
13	3/21	Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26	DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)	60 000	PSP nr 26	Wszystkie główne zadania zostały zrealizowane: zamontowano altanę, zadaszenie sceny, zakupiono urządzenia do ćwiczeń na placu zabaw. W listopadzie zostaną zamontowane ławki w altanie.
14	11/21	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu	DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)	150 000	ZSP nr 2	Projekt zrealizowano
15	96/21	Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151	DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście)	100 000	PSP nr 2	Projekt zrealizowano
16	95/21	Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście)	85 000	Miejski Zarząd Dróg	MZD: W zakresie działu TE - odnowienie oznakowania poziomego - kwota 5 000 zł. W zakresie działu TI - Zakończono realizację zadania. Wybudowano przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Kani. Wydano 80 000,00 zł

17	67/21	Zielone płuca Opola	DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto)	170 000	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia...	Projekt zrealizowano
18	15/21	Obserwatorium astronomiczne	DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrże)	80 000	PLO nr I	17.09.2021r. wyłoniono dostawcę kopuły obserwatorium astronomicznego, a 23.09.2021 r. podpisano umowę na dostawę, transport oraz montaż kopuły z firmą "ScopeDome" w Słupsku przy ul. jaśminowej 29.
19	76/21	Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże	DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrże)	210 000	PSP 33- 30.000 zł, PSP 14-30.000 zł, pozostała kwota 110.000 - realizator MZLK - 80.000 zł oraz MZD - 20.000 zł + 50.000 zł	PSP 33: częściowo wykonano zadanie na kwotę 21 771,00 zł, MZD: Montaż aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Prószkowskiej zostanie ponownie wszczęta procedura opracowania projektu organizacji ruchu (unieważnienie wcześniejszego przetargu) MZLK: Zostały poczynione starania w celu ustalania zakresu prac.
20	93/21	Ukończenie placu zabaw - część parkowa	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)	600 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Zrealizowano prace związane z przygotowaniem terenu pod realizację zadania. Trwają ustalenia w zakresie realizacji zadania. Opracowano projekt zagospodarowania terenu. Ogłoszono przetarg na realizację prac.
21	30/21	Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	530 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Niewystarczająca ilość środków finansowych do rozpoczęcia realizacji zadania.
22	61/21	Kibicuj #wrytmieodry	Ogólnomiejskie	440 000	Wydział Sportu	Wyplata środków na to zadanie została zawieszona
23	46/21	Ścieżki rowerowe	Ogólnomiejskie	1 000 000	Miejski Zarząd Dróg	Trwają roboty budowlano-montażowe.
24	77/21	"Podaj łapę" – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	Ogólnomiejskie	250 000	ZOO Opole	1. Dnia 29.09.2021 r. zawarto umowę nr 3/DTG/2021 , z firmą Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o., ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz, na kwotę 219 900 zł brutto na część zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu w ramach inwestycji pn. „ Podaj łapę” – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt”. 2. Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie nadzoru inwestorskiego ww. zadania. 3. Dnia 22.09.2021 r. ogłoszono przetarg na część zadania pn. Wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych na terenie pn. „ Podaj łapę” – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Otwarcie ofert jest przewidziane na 07.10.2021 r.
25	89/21	Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	Ogólnomiejskie	618 000	Miejski Zarząd Dróg	Ogłoszono przetarg na roboty budowlano-montażowe oraz na inspektorów branży sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej. Oferty można składać do 6 października
SUMA:				5 950 000		