

BUDŻET OBYWATELSKI 2021 REALIZACJA

L.P.	Nr projektu	Nazwa projektu	Dzielnica	Koszt projektu	Wydział realizujący projekt	Sprawozdanie BO za IV kwartał 2021. Stan na 31 grudnia 2021 r. (opis postępu prac)
BO 2020						
1	77/20	Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezcie, Świerkle)	500 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Realizacja zadania przeniesiona na rok 2022. Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.
2	42/20	Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	290 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Projekt zrealizowano
3	23/20	Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grillowania w Pałacowym Parku w Sławicach	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)	200 000	Wydział Inwestycji Miejskich	OWKZ wydał negatywną opinię dotyczącą prowadzenia prac budowlanych, zostało wystosowane pismo do CDO o podjęcie działań. Rozważana jest zmiana zakresu zadania lub lokalizacja na innej działce, ustalono z Wnioskodawcą spotkanie w tej sprawie.
4	78/20	Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	Ogólnomiejskie	600 000	Wydział Inwestycji Miejskich-Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	Projekt zrealizowano
5	6/20	Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie - Parada Orkiestr Dętych	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	50 000	Miejski Dom Kultury w Opolu	Projekt zrealizowano
6	69/20	Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola	DZIELNICOWE - REJON V (Goślawice, Malinka)	150 000	Wydział Sportu	Urząd Miasta wystąpił o zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych.
BO 2021						

7	38/21	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	350 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W ramach procedury przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca prac projektowych z którym została podpisana umowa. Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania dokumentacji i została z nim rozwiązana umowa. Zadanie zostało przeniesione na 2022 rok, zostało ustalone spotkanie z Wnioskodawcą w celu omówienia dalszych działań.
8	66/21	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni dla dzieci i młodzieży przy PSP Nr 11	DZIELNICOWE - REJON III (Chabry)	157 000	PSP nr 11	Projekt zrealizowano
9	94/21	Remont alejek w parku osiedlowym	DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej)	260 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Zadanie zostało przeniesione na 2022 rok, rozważane jest połączenie go z podobnym zadaniem na tym terenie.
10	5/21	Sprzęt do ćwiczeń dla małych bohaterów - Mini siłownia dla dzieci	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	20 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Projekt zrealizowano
11	10/21	Bezpieczna V	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	330 000	Miejski Zarząd Dróg	Projekt zrealizowano
12	19/21	Jeziro Malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem	DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)	540 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Projekt zrealizowano
13	3/21	Zakątek kulturalno-wypoczynkowy przy PSP Nr 26	DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)	60 000	PSP nr 26	Projekt zrealizowano
14	11/21	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na świeżym powietrzu	DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)	150 000	ZSP nr 2	Projekt zrealizowano
15	96/21	Remont boiska do koszykówki w Budynku B PSP Nr 2 w Opolu, ul. 1 Maja 151	DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście)	100 000	PSP nr 2	Projekt zrealizowano
16	95/21	Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja	DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście)	85 000	Miejski Zarząd Dróg	Projekt zrealizowano

17	67/21	Zielone płuca Opola	DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto)	170 000	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia...	Projekt zrealizowano
18	15/21	Obserwatorium astronomiczne	DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrże)	80 000	PLO nr I	W związku z utrudnieniami związanymi z montażem kopuły astronomicznej na dachu szkoły, konieczna była kolejna konsultacja z konstruktorem i architektem. Po wnikliwej analizie możliwości montażu kopuły na dachu jeszcze w tym miesiącu planujemy montaż zakupionego obserwatorium astronomicznego i zakończenie realizacji projektu.
19	76/21	Zielone, bezpieczne, rekreacyjne Zaodrże	DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrże)	210 000	PSP 33- 30.000 zł, PSP 14-30.000 zł, pozostała kwota 110.000 - realizator MZLK - 80.000 zł oraz MZD - 20.000 zł + 50.000 zł	Projekt zrealizowano
20	93/21	Ukończenie placu zabaw - część parkowa	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)	600 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Projekt zrealizowano
21	30/21	Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	530 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Niewystarczająca ilość środków finansowych do rozpoczęcia realizacji zadania.
22	61/21	Kibicuj #wrytmieodry	Ogólnomiejskie	440 000	Wydział Sportu	Środki zostały wycofane. Zadanie nie zostanie zrealizowane
23	46/21	Ścieżki rowerowe	Ogólnomiejskie	1 000 000	Miejski Zarząd Dróg	Projekt zrealizowano
24	77/21	"Podaj łapę" – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	Ogólnomiejskie	250 000	ZOO Opole	1. W dniu 30.12.2021 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dokonał wypłaty dotacji (przelew na konto Urzędu Miasta) w kwocie 89390,24 dot. części zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu w ramach inwestycji pn. „ Podaj łapę” – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt”. 2. Ogłoszenie przetargu na część zadania pn. Wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych na terenie pn. " „ Podaj łapę” – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt" planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku.
25	89/21	Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	Ogólnomiejskie	618 000	Miejski Zarząd Dróg	Projekt zrealizowano
SUMA:				5 950 000		